

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACIONES No.	
C. IDHALI VIRIDIANA MITRE OJEDA		2	
		CONTRATO No.	
		OP-SJR-R33-029/2018	

OBRA:		CLAVE:		UBICACIÓN:	
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC				SAN JUAN DEL RÍO	
IMPORTE DE CONTRATO SI/IVA		PERIODO DE CONTRATO		PERIODO DE CONVENIO	
\$125,275.00		12-jul-18 23-jul-18		IMPORTE ANTICIPO	
INICIO:		TERMINACIÓN:			

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE ESTIMACIÓN	TRABAJOS EJECUTADOS	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN SIN IVA	IVA 16%	2 AL MILLAR C.M.I.C.	5 AL MILLAR INSPECCIÓN DE OBRAS	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1	DEL: 12/7/18 AL: 11/4/18		28,921.25	\$4,627.40	\$0.00	\$144.61	\$0.00	\$0.00	\$144.61	\$33,404.04
	DEL: 23/7/18 AL: 26/7/18		36,659.44	\$5,865.51	\$0.00	\$183.30	\$0.00	\$0.00	\$183.30	\$42,341.65
			ACUMULADOS: \$	65,580.69	\$	327.90	\$	-	\$	75,745.70
			SALDO POR EJECUTAR: \$	49,201.40	\$		\$	-	\$	
			SALDO POR AMORTIZAR \$							

12

Pago

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C. IDHALI VIRIDIANA MITRE OJEDA

ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACIONES No.

3

CONTRATO No.

OP-SJR-R33-029/2018

OBRA:		CLAVE:		UBICACIÓN:	
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC				SAN JUAN DEL RIO	
IMPORTE DE CONTRATO SI/IVA		PERIODO DE CONTRATO		PERIODO DE CONVENIO	
\$125,275.00		12-jul-18 23-jul-18		IMPORTE ANTICIPO	
INICIO:					
TERMINACIÓN:					

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE ESTIMACIÓN	TRABAJOS EJECUTADOS	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN SIN IVA	IVA 16%	2 AL MILLAR C.M.I.C.	5 AL MILLAR INSPECCIÓN DE OBRAS	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1	DEL 12/7/18 AL: 11/4/7/18		28,921.25	\$4,627.40	\$0.00	\$144.61	\$0.00	\$0.00	\$144.61	\$33,404.04
	DEL 23/7/18 AL: 26/7/18		36,659.44	\$5,865.51	\$0.00	\$183.30	\$0.00	\$0.00	\$183.30	\$42,341.65
	DEL 23/8/18 AL: 26/8/18		42,415.00	\$6,786.40	\$0.00	\$212.08	\$0.00	\$0.00	\$212.08	\$48,989.33
ACUMULADOS: \$			107,995.69		\$	539.98	\$	\$	\$	124,735.02
SALDO POR EJECUTAR: -\$			0.00		\$		\$	\$	\$	

Pago e