

SILVIA A. MEZA ESPINOSA

ESTADO DE CUENTA

INGENIERO CIVIL

CONTRATO No

CONTRATISTA

Ing. Silvia Azucena Meza Espinosa

OBRA

Construcción de Comedor Comunitario

IMPORTE DE CONTRATO

PERIODO

17-Jul-17

REPROGRAMACION

PRORROGA

IMPORTE DE ANTICIPO

FECHA

150,000.00

\$ 45,000.00

17-Ago-17

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	I.V.A.	5 AL MILLAR DIVO	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2017	\$ 81,911.19	\$ 13,105.79	\$ 409.56	\$ 28,505.09	\$ 28,914.65	\$ 66,102.32
TOTALES		\$ 81,911.19	\$ 13,105.79	\$ 409.56	\$ 28,505.09	\$ 28,914.65	\$ 66,102.32
SALDO DEL CONTRATO		\$ 54,983.02			\$ 16,494.91		


ELABORO
CONTRATISTA

REVISÓ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Diego

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

ING. SILVIA AZUCENA MEZA ESPINOSA





SILVIA A. MEZA ESPINOSA

INGENIERO CIVIL

ESTADO DE CUENTA

CONTRATISTA		CONTRATO No:					
Ing. Silvia Azucena Meza Espinosa							
OBRA							
Construcción de Comedor Comunitario							
IMPORTE DE CONTRATO		PERIODO	REPROGRAMACION	PRORROGA	IMPORTE DE ANTICIPO	FECHA	
150,000.00			17-Jul-17		\$ 45,000.00	08-sep-17	
		15-sep-17					
ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	I.V.A.	5 AL MILLAR DIVO	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2017	\$ 81,911.19	\$ 13,105.79	\$ 409.56	\$ 28,505.09	\$ 28,914.65	\$ 66,102.33
2 (DOS)	16 DE AGOSTO AL 6 DE SEPT 2017	\$ 47,398.48	\$ 7,583.76	\$ 236.99	\$ 16,494.91	\$ 16,731.90	\$ 38,250.34
TOTALES		\$ 129,309.67	\$ 20,689.55	\$ 646.55	\$ 45,000.00	\$ 45,646.55	\$ 104,352.67
SALDO DEL CONTRATO		\$ 0.78					

REVISÓ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Diego
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

ELABORÓ
CONTRATISTA

ING. SILVIA AZUCENA MEZA ESPINOSA

Tablero 002



