

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
EMPRESA:
REP. LEGAL: C. IDHALI VIRIDIANA MITRE OJEDA
DIRECCION: C. CEREZO # 204, FRACC. LOS ARBOLITOS 1, DURANGO, DGO.
C.P.: 34225
E-MAIL: exalec_ventas@hotmail.com
TEL.: (618)-876-81-51

ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACIONES No.	
1	
CONTRATO No.	
OP-SJR-R33-005/2017	
CLIENTE	
PRES. MPAL. SAN JUAN DEL RIO	


ESTADO DE CUENTA

OBRA:		CLAVE:		UBICACION:	
AMPLIACION ELECTRICA EN LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA				SAN JUAN DEL RIO	
IMPORTE DE CONTRATO S/IVA		PERIODO DE CONTRATO		PERIODO DE CONVENIO	
\$ 80,762.15		INICIO: 24-jul-17		IMPORTE DE CONVENIO	
		TERMINACION: 30-jul-17		IMPORTE ANTICIPO	
				\$ -	

No. DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION		TRABAJO EJECUTADOS	IMPORTE DE LA ESTIMACION SIN IVA	IVA 16%	2 AL MILLAR C.M.I.C.	5 AL MILLAR INSPECCION DE OBRAS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
	DEL	AL:									
1	24/07/2017	30/07/2017		\$80,762.15	\$12,921.94	\$0.00	\$403.81	\$0.00	\$0.00	\$403.81	\$93,280.28
ACUMULADOS:				\$ 80,762.15	\$12,921.94	\$0.00	\$403.81	\$0.00	\$0.00	\$403.81	\$93,280.28
SALDO POR EJECUTAR:				\$ -			\$403.81	\$0.00		TOTAL PAGADO:	\$93,280.28

C. IDHALI VIRIDIANA MITRE OJEDA
CONTRATISTA

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SAN JUAN DEL RIO



NOMBRE O RAZON SOCIAL:
EMPRESA:
REP. LEGAL: C. IDHALI VIRIDIANA MITRE OJEDA
DIRECCION: C. CERESO # 204, FRACC. LOS ARBOLITOS 1, DURANGO, DGO.
C.P.: 34225
E-MAIL: exathec.ventas@hotmail.com
TEL: (618)-876-81-51

LUGAR: SAN JUAN DEL RIO
ESTADO: DURANGO
FECHA: 18/07/2017
PERIODO: DEL 24 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2017
CLIENTE: PRES. MPAL. SAN JUAN DEL RIO
No. EST: 1

ESTIMACIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA.										
ESTIMACION No.	CONTRATO	MONDO TONTRATADO SIN IVA			MONTTO DE ANTICIPO CON IVA			PERIODO DE ESTIMACIÓN		
1	OP-SJR-R33-005/2017	\$	80,762.15	\$	-			DEL: 24-Jul-17	AL: 30-Jul-17	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES PRESUPUESTO	P.U.	IMPORTE PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	ESTA ESTIMACIÓN	VOL. ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE DE ESTIMACIÓN
ELEC-001	Trazo y localización de red de distribución.	est	5.00	\$ 208.19	\$ 1,040.95	0.00	5.00	5.00	0.00	\$ 1,040.95
ELEC-002	Cepa para poste de 9.00 m. Suministro y colocación de POSTE DE CONCRETO PCR 9-400, en terreno tipo "C". Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	5.00	\$ 531.75	\$ 2,658.75	0.00	5.00	5.00	0.00	\$ 2,658.75
ELEC-003	Suministro e instalación de bajante a tierra para POSTE DE CONCRETO PCR 9-400. Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	5.00	\$ 4,997.38	\$ 24,986.90	0.00	5.00	5.00	0.00	\$ 24,986.90
ELEC-004	Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO 1P3. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	\$ 1,211.12	\$ 1,211.12	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 1,211.12
ELEC-005	Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO 1P3. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	est	3.00	\$ 910.26	\$ 2,730.78	0.00	3.00	3.00	0.00	\$ 2,730.78
ELEC-006	Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO 1R3. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	est	2.00	\$ 910.22	\$ 1,820.44	0.00	2.00	2.00	0.00	\$ 1,820.44

14

2008-04-04

OBRA: AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA.										
ESTIMACION No.	CONTRATO	MONDO CONTRATADO SIN IVA		MONTO DE ANTICIPO CON IVA		PERIODO DE ESTIMACIÓN				
1	OP-SJR-R33-005/2017	\$	80,762.15	\$		DEL: 24-jul-17	AL: 30-jul-17			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES PRESUPUESTO	P.U.	IMPORTE PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	ESTA ESTIMACIÓN	VOL. ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE DE ESTIMACIÓN
ELEC-007	Tendido y tensionado de CONDUCTOR SECUNDARIO. Incluye: material, acarreo, flejes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección.	m	230.00	\$ 80.39	\$ 18,489.70	0.00	230.00	230.00	0.00	\$ 18,489.70
ELEC-008	Planos definitivos en AUTOCAD y DEPRORED	proyecto	1.00	\$ 4,323.49	\$ 4,323.49	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 4,323.49
ELEC-009	Tramites necesarios ante CFE para proyecto AMPLIACIÓN DE OBRA ELECTRICA FRANCISCO DE IBARRA.	lote	1.00	\$ 8,000.01	\$ 8,000.01	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 8,000.01
ELEC-010	SIGLA 03 CFE	lote	1.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 4,500.00
ELEC-011	PAGO DE PUENTES PRIMARIOS	lote	1.00	\$ 11,000.01	\$ 11,000.01	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 11,000.01
TOTAL:				\$	80,762.15	TOTAL DE ESTIMACIÓN				
SUBTOTAL 1:				\$	80,762.15	I.V.A.: \$ 12,921.94				
SUBTOTAL 2:				\$	93,684.09	5 AL MILLAR: \$ 403.81				
TOTAL:				\$	93,280.28					

C. IDHALI VIRIDIANA MITRE OJEDA
CONTRATISTA

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SAN JUAN DEL RIO

OBRA:					
AMPLIACION ELECTRICA EN LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA.					
ESTIMACION N	CONTRATO	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACION	
1	OP-SIR-R33-005/2017	\$80.762,15		DEL: 24-jul-17	AL: 30-jul-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
-------	----------	--------	-----	-------	----------	------------



h

2017

OBRA:									
AMPLIACION ELECTRICA EN LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA.									
ESTIMACION N	CONTRATO	MONTO TONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACION					
1	OP-SJR-R33-005/2017	\$80,762.15		DEL: 24-jul-17 AL: 30-jul-17					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA			
ELEC-004	Suministro e instalacion de bajante a tierra para POSTE DE CONCRETO PCR 9-400 Incluye aviso de prueba materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra	Pza	N/A	N/A	1.00				
ELEC-005	Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO 1P3 Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ast	N/A	N/A	3.00				

OBRA:					
AMPLIACION ELECTRICA EN LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA					
ESTIMACION N	CONTRATO	MONTO TONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACION	
1	OP-SJR-R33.005/2017	\$80,762.15		DEL: 24-Jul-17	AL: 30-Jul-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ELEC-003	Suministro y colocacion de POSTE DE CONCRETO PCR 9.400, en terreno tipo "C" Incluye aviso de prueba, materiales, flete, acarreo equipo, herramienta y mano de obra	pza	N/A	N/A	5.00	



9

Diego B

OBRA:					
AMPLIACION ELECTRICA EN LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA					
ESTIMACION N	CONTRATO	MONDO CONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACION	
1	OP-SJR-R33-005/2017	\$80,762.15		DEL: 24-Jul-17	AL: 30-Jul-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ELEC-006	Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO 1R3. Incluye: materiales, filete, acanreo, equipo, herramienta y mano de obra	est.	N/A	N/A	2.00	





OBRA:									
AMPLIACION ELECTRICA EN LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA.									
ESTIMACION N°	CONTRATO	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACIÓN					
1	OP-SJR-R33-005/2017	\$80,762.15		DEL:	24-Jul-17				
				AL:	30-Jul-17				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA			
									

ELEC-007	Tendido y tensionado de CONDUCTOR SECUNDARIO Incluye material, acarreo, fieles, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	N/A	N/A	230.00	
----------	--	---	-----	-----	--------	--

[Handwritten signature]

Diego L.

OBRA:					
AMPLIACION ELECTRICA EN LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA					
ESTIMACION N°	CONTRATO	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACION	
1	OP-SUR-R33-006/2017	\$80.762.15		DEL: 24-jul-17	AL: 30-jul-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
-------	----------	--------	-----	-------	----------	------------



ELEC-008	Platos definitivos en AUTOCAD y DEPRORED	proyectd	N/A	N/A	1.00	
ELEC-009	Tramites necesarios ante CFE para proyecto AMPLIACION DE OBRA ELECTRICA FRANCISCO DE IBARRA	lote	N/A	N/A	1.00	
ELEC-010	SIGLA 03 CFE	lote	N/A	N/A	1.00	
ELEC-011	PAGO DE PUENTES PRIMARIOS	lote	N/A	N/A	1.00	

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

OBRA:

AMPLIACION ELECTRICA EN LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA.

ESTIMACION N°	CONTRATO	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
1	OP-SUR-R33-006/2017	\$80.762.15		DEL: 24 jul-17 AL: 30 jul-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
-------	----------	--------	-----	-------	----------	------------

C. IDHALI VINCENIA MITRE OJEDA
CONTRATISTA

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SAN JUAN DEL RIO