

ESTADO DE CUENTA. 1 (UNO) FINIQUITO

CONTRATISTA: LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

CONTROL FINANCIERO

CONTRATO N°:
OP-SJR-R33-11/2017

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL TERRERO SEGUNDA ETAPA

UBICACION:

POBLADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL
RO, DGO.

FECHA: 1 de junio de 2017

IMPORTE DEL CONTRATO:

IMPORTE DEL ANTICIPO:

PERIODO DEL CONTRATO:

REPROGRAMACION

TOTAL CONTRATADO

\$147,868.04

01-may-17

31-may-17

\$147,868.04

ESTIMACION N°.

PERIODO.

IMPORTE ESTIMACION.

IVA.

2 AL MILLAR I. C. I. C.

5 AL MILLAR D. I. V. O.

AMORTIZACION ANTICIPO.

TOTAL DE DEDUCCIONES.

LIQUIDO A PAGAR.

1 FINIQUITO

01-may-17

A 31-may-17

127,472.45

20,395.59

637.36

637.36

147,230.68

TOTALES:

\$127,472.45

\$20,395.59

\$0.00

\$637.36

\$0.00

\$637.36

\$147,230.68

SALDO:

\$0.00

SALDO POR AMORTIZAR: \$0.00

ELABORO

AUTORIZACION DE PAGO

Lucia Sifuentes C
LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

CONTRATISTA

Diego Enriquez Soto
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

HOJA DE CONCEPTOS

CUERPO DE 1 (UNO)
ESTIMACION FINIQUITO

DOMICILIO:

PRIV. PENSAMIENTO S/N LA FERRERIA

PERIODO:
DEL: 01-may-17

UBICACIÓN:

POBLADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.

AL: 31-may-17

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EL TERRERO SEGUNDA

ETAPA

CONTRATO No.

HOJA:

OP-SJR-R33-11/2017

1

DE:

1

FECHA:
junio 1, 2017

CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	U.	P.U.	IMPORTE DE CONTRATO	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
					PRESUPUESTO	ACUM. ANT	PRESENTE	ACUMULADO A LA FECHA	EXCEDENTE	
	AMPLIACION ALCANTARILLADO									
	EL TERRERO									
	RED DRENAJE 6 PULGADAS									
010210	Demolicion de pavimento de asfalto de 5 cm de	m2	271.25	\$ -	5.00		5.00	0.00	\$ -	
				\$ 1,356.25				5.00	\$ 1,356.25	
				\$ -				0.00	\$ -	
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250	m2	6.17	\$ 2,147.16	348.00		348.00	348.00	\$ 2,147.16	
				\$ -				0.00	\$ -	
030215	Suministro y tendido de tubo de PVC sanitario tipo	ml	290.50	\$ 101,094.00	348.00		348.00	348.00	\$ 101,094.00	
				\$ -				0.00	\$ -	
030503	Concreto hecho en obra en cimentación F'C=200	m3	1,199.09	\$ 2,158.36	1.80		1.80	1.80	\$ 2,158.36	
				\$ -				0.00	\$ -	
170413	Registro derivador para conexión de tubo de 6	pza	1,606.29	\$ 3,212.58	2.00		2.00	2.00	\$ 3,212.58	
				\$ -				0.00	\$ -	
170418	Pozo de visita de 1.10 mts de profundidad con	pza	3,500.82	\$ 17,504.10	5.00		5.00	5.00	\$ 17,504.10	

ELABORO

Lucia Sifuentes C
LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

CONTRATISTA

REVISO

C. Diego Enriquez Soto
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**GENERADORES DE
ESTIMACION**
TUNO FINQUITO

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL
TERRERO SEGUNDA ETAPA

POBLADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.

1 (uno) FINQUITO

DEL: 01-may-17

AL: 31-may-17

DE:

junio 1, 2017

[illegible]

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

CROQUIS

ESTIMACION

1 JUNIO FINQUIRO

DOMICILIO:

PRV. FENSAMIENTO S/N LA FERRERIA

UBICACION:

POBLADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.

CONTRATO No.:

OF-S-AR-R33-11/2017

HOJA :

1

DE:

1

PERIODO:

DEL: 01-may-17



AL: 31-may-17

FECHA:

junio 1, 2017

OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL TERRERO SEGUNDA ETAPA



ELABORO

Luisa Sifuentes C

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO

Diego


C. DIEGO ENRIQUEZ SOLO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

CROQUIS

ESTIMACION
1 (UNO) FINICUITO

OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL TERRERO SEGUNDA ETAPA			UBICACIÓN:		PORTADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.		AL:	31-may-17
				CONTRATO No.:	HOJA :	2	DE:	2	FECHA:
				Op-SJR-233-1/2017					
							junio 1, 2017		



ELABORO

Lucia Sifuentes C
LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVERO

Diego B
C. DIEGO ENRIQUEZ SOLO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

CROQUIS

ESTIMACION

1 (UNO) FOLIO

PERIODO:

DEL: 01-may-17

AL: 31-may-17

FECHA:

Junio 1, 2017

DOMICILIO:

PRIV. PERISAMIENTO SIN LA FERRERIA

UBICACION:

POBLADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.

CONTRATO No.:

OP-SJR-333-11/2017

HOJA :

3

DE:

3

OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL TERRERO SEGUNDA ETAPA



ELABORO

Lucia Sifuentes C

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO

Diego Enríquez Solís

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES