

BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MUNICIPIO:

SAN JUAN DEL RIO, DURANGO

LOCALIDAD:

EL CRUCERO

TIPO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA
PRIMARIA GENERAL DE DIVISION FRANCISCO VILLA

CONTRATO:

OP-SJR-R33-034/2017

CONTRATISTA

ARQ. EFRAIN TORRES MORALES

DIRECTOR DE OBRAS

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

RESIDENTE

ARQ. EFRAIN TORRES MORALES

SUB DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ERIKA MARIA RAMIREZ SOLORZANO

FECHA:

lunes, 02 de octubre de 2017

BITACORA DE OBRA

FECHA:

NOTA N°

CON ESTA FECHA SE ABRE BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EL CONTROL DE AVANCE DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS AL CONTRATO ANTES DESCRITO

FECHA:

NOTA N°

CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE MALLA Y DEMOLICION DE RODAPIE DE CONCRETO Y CASTILLOS

FECHA:

NOTA N°

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLON

FECHA:

NOTA N°

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

BITACORA DE OBRA

FECHA:

lunes, 16 de octubre de 2017

NOTA N°

5

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE SE
ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA DEMOLICION DEL RODAPIE DE CONCRETO

FECHA:

viernes, 20 de octubre de 2017

NOTA N°

6

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE SE CONTINUA
TRABAJANDO EN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO

FECHA:

martes, 24 de octubre de 2017

NOTA N°

7

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE EMPIEZA LA
EXCAVACION A MANO Y LA MAMPOSTERIA EN CIMIENTOS

FECHA:

viernes, 03 de noviembre de 2017

NOTA N°

8

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE LOS
TRABAJOS DE DEMOLICION DE CASTILLOS Y PUERTAS METALICAS EXTERIORES
COMENZARON

BITACORA DE OBRA

FECHA:

sábado, 04 de noviembre de 2017

NOTA N°

9

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE SE
ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION



FECHA:

lunes, 13 de noviembre de 2017

NOTA N°

10

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE SE
ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE



FECHA:

lunes, 20 de noviembre de 2017

NOTA N°

11

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE COMIENZAN
LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA




FECHA:

martes, 28 de noviembre de 2017

NOTA N°

12

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE SE ESTA
TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE CIMBRA EN MUROS



BITACORA DE OBRA

FECHA:

lunes, 04 de diciembre de 2017

NOTA N°

13

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE SE CONTINUA CON LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA



FECHA:

lunes, 11 de diciembre de 2017

NOTA N°

14

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA CADENA DE CERRAMIENTO



FECHA:

lunes, 18 de diciembre de 2017

NOTA N°

15

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ESTAN POR CONCLUIR



FECHA:

sábado, 23 de diciembre de 2017

NOTA N°

16

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE COMIENZA LA INSTALACION DEL PORTON PARA LA COCHERA



BITACORA DE OBRA

FECHA:

viernes, 29 de diciembre de 2017

NOTA N°

17

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA A OBRA OBSERVANDO QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS.

FECHA:

sábado, 30 de diciembre de 2017


NOTA N°

18

CON ESTA NOTA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, DONDE SE REALIZO EL CONTROL DE LOS AVANCES Y REPOSABILIDADES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA.

FECHA:

NOTA N°



FECHA:

NOTA N°

