NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACIONES No.
C. IDHALI VIRIDIANA MITRE OJEDA	1
	CONTRATO No.
	OP-SJR-R33-030/2018

OBRA:	CLAVE:	UBICACIÓN:
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LA LOMA		SAN JUAN DEL RÍO

IMPORTE DE CONTRATO S/ IVA	PERIODO DE CONTRATO		IMPORTE DE CONVENIO	PERIODO DE CONVENIO	IMPORTE ANTICIPO
$80,758.74	INICIO:	16-jul-18			
	TERMINACIÓN:	26-jul-18			

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE ESTIMACIÓN	TRABAJOS EJECUTADOS	IMPORTE DE LA ESTIMACION SIN IVA	IVA 16%	2 AL MILLAR C.M.I.C.	5 AL MILLAR INSPECCIÓN DE OBRAS	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1	DEL: 16/7/18 AL: 19/7/18		43,713.38	$6,994.14	$0.00	$218.57	$0.00	$0.00	$218.57	$50,488.95
2	DEL: 19/7/18 AL: 23/7/18		$25,906.22	$4,145.00	$0.00	$129.53	$0.00	$0.00	$129.53	$29,921.68
		ACUMULADOS:	$ 69,619.60		$ -	$ 348.10	$ -	$ -	$ 348.10	80,410.64
		SALDO POR EJECUTAR:	$ 0.00			SALDO POR AMORTIZAR	$ -			